

地域情報通信基盤整備推進交付金事業における整備計画の事後評価

事業名		地域情報通信基盤整備推進交付金事業			
事業の概要	事業完了日	平成23年3月25日			
	総事業費	379,620千円			
	交付金額	126,540千円			
	整備対象地域	足寄郡陸別町 市街地区、下トラリ地区、上トラリ地区、薫別地区、恩根内地区、宇遠別地区、下陸別地区、中陸別地区、共和地区、止若地区、作集地区、上陸別地区、下勲祢別地区、分線地区、川向地区、弥生地区、苦務地区、関地区、殖産地区、下斗満地区、東斗満地区、中斗満地区、上斗満地区、北斗満地区、南斗満地区、川上地区、小利別地区、利上地区、林内地区、日宗地区			
事業の内容	陸別町は、整備以前はブロードバンドが未対応の地域となっていた。また、当町は山間部に位置することから、地上波テレビ放送の難視聴地域が町内各所に点在しており、各集落が難視聴共聴施設によりテレビを視聴するなど町内の地域間においても情報通信格差が発生していた。 この状況を是正するため、町が町全体にFTTHによる光伝送路とCATV設備の整備を行った。超高速インターネット接続については、民間事業者とのIRU契約により設備を貸し出すことにより光ブロードバンドを、CATVについては、町が地上デジタルテレビ放送の再送信を実施できるようになった。				
BB	サービス開始日	平成23年4月15日			
	サービス形態	公設民営(IRU)			
	契約先	東日本電信電話株式会社			
		整備計画時の目標		実績	
		初年度	最終	平成23年度末	平成27年度末
	整備地域の世帯数	1380	1380	1354	1350
加入世帯数	200	400	331	480	
加入率(%)	14.5	28.9	24.4	35.5	
CATV	サービス開始日	平成23年3月26日			
	サービス形態	公設公営			
	契約先	-			
		整備計画時の目標		実績	
		初年度	最終	平成23年度末	平成27年度末
	整備地域の世帯数	218	218	218	218
	加入世帯数	218	218	218	218
加入率(%)	100	100	100	100	
評価及び課題	<p>○BB</p> <ul style="list-style-type: none"> ・整備計画時に目標としていた加入率29%を上回り、35%を達成した。 ・加入数は年々増加しており、インターネットの活用が住民に浸透している。 <p>○CATV</p> <ul style="list-style-type: none"> ・難視聴地域における全世帯が加入し、難視聴が解消されている。 ・町内の地域間における情報格差が解消されている。 <p>○共通事項</p> <ul style="list-style-type: none"> ・光ケーブルの断線事故が年に数件あることから、事故防止のための対策を講じる必要がある。 				