

(様式1)

陸 教 号

平成30年8月24日

文部科学大臣 殿

陸別町長 野 尻 秀 隆

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

陸別町公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成28年度～平成29年度（2年間）

（担当）

陸別町教育委員会

住所：北海道足寄郡陸別町字陸別

東1条3丁目1番地

電話：0156-27-2123

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

事業終了後(平成30年4月)

(2) 評価の方法

施設整備計画の目標等を基にした事後評価を実施した。
今回の事後評価は、目標の指標を「教員及び職員のための住宅」のうち1棟2戸の建て替えとして事業の成果を分析して評価した。

4. 総合的な所見

施設整備計画に計画していた事業について、計画どおり実施できた。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(5) 施設の特徴性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

老朽化した教職員住宅をを取り壊し、計画的な建て替えにより教育環境の充実を図ることができた。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
陸別小学校	(5)	12	へき集、教員宿舎等	住	W	H29.5～H29.10	H29.10.2		